

INFORME DE SEGUIMENT DEL PROJECTE

⁽¹⁾ID 673

⁽²⁾DATA 28-09-2022

⁽³⁾CENTRE DIRECTIU COMPETENT

D.G. Prevenció d'Incendis Forestals

⁽⁴⁾PROPOSTA CIUTADANA INICIAL

Rehabilitació de xarxa de camins rurals

⁽⁵⁾PROJECTE PRESSUPOSTAT

2.509.723,71 €

⁽⁶⁾ACTUACIONS PREPARATÒRIES

Visites de camp per identificar les actuacions necessàries

Redacció del projecte "MANTENIMIENTO Y MEJORA DE PISTAS FORESTALES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN", per part del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals, per a encàrrec al medi propi personificat TRAGSA, que defineix i quantifica les actuacions a realitzar, que són: tractament de la vegetació en les vores de la pista; escarificat de l'esplanada del camí; construcció d'esplanació millorada amb material procedent del mateix terreny mitjançant la trituració "in-situ" del material existent; desbrossament, refí, planatge de l'esplanada del camí amb obertura de cunetes; compactació del pla de fundació; sanege puntual de zones amb grans regueres o despreniment i de zones argilenques; obertura de cunetes, formigonat de cunetes, construcció de trams de paviment-gual de formigó; construcció de canelles o passos d'aigua; construcció de tractaments asfàltics de regs amb graveta; construcció de murets de maçoneria per a la contenció de caiguda de pedres del talús sobre el ferm; demolició de lloses o solera de formigó; protecció de talussos amb malla de simple torsió; senyalització de prohibició en vials; vigilància i prevenció d'incendis forestals de les obres.

Informe favorable del Servei de Supervisió de Projectes de la Conselleria d'Agricultura

Inici de l'expedient d'encàrrec al medi propi TRAGSA

Resolució d'aprovació d'encàrrec al medi propi TRAGSA per a l'execució del projecte signada el 28 de setembre de 2022.

(7) PREVISIÓ D'EXECUCIÓ

Una vegada resolt l'encàrrec a TRAGSA, s'ha de presentar per part de l'empresa el Pla de Seguretat i Salut en execució d'obres, per a la seua aprovació per part de la DG de Prevenció d'Incendis Forestals i a continuació, s'ha de signar l'acta de comprovació del replanteig, donant per iniciades les obres. Açò ha de fer-se dins del mes després de la resolució. Les obres tenen una duració de 12 mesos. Així que les obres començaran, previsiblement, abans del final d'octubre 2023, excepte circumstàncies de força major.

- (1) Codi de proposta d'inversió
- (2) Data d'emissió del present document
- (3) Centre directiu que posseeix les competències en la matèria del projecte
- (4) Proposta ciutadana que va resultar guanyadora per a la inversió en la fase de suports
- (5) Proposta ciutadana que serà executada una vegada realitzat l'informe de viabilitat. Comentar si s'ha produït algun canvi en la formulació de la proposta ciutadana i, en el seu cas, justificar-lo.
- (6) Indicar les diferents actuacions preparatòries que s'hagen dut a terme per l'òrgan competent en ordre a executar el projecte
- (7) Previsió de futures actuacions que es vagen a realitzar amb indicació del termini aproximat
- (8) Signatura

(8) SIGNATURA ÒRGAN COMPETENT