

# INFORME DE SEGUIMENT DEL PROJECTE

(Actuacions preparatòries realitzades fins a desembre de 2022)

(1) ID

807

(2) DATA

15/12/22 2022

(3) CENTRE DIRECTIU COMPETENT

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI

(4) PROPOSTA CIUTADANA INICIAL

**RESTAURACIÓ ARQUITECTÒNICA I POSADA EN VALOR DE L'ANTIGA MURALLA ALMORÀVIT D'ELX**

(5) PROJECTE PRESSUPOSTAT

La proposta contenia dues accions, la restauració arquitectònica i la posada en valor de l'antiga muralla Almoràvit d'Elx, amb un pressupost de 105.000 euros.

(6) ACTUACIONS PREPARATÒRIES

Durant l'any 2022 s'ha contractat el "Projecte rehabilitació i posada en valor de les muralles Almoràvits d'Elx," (\*CMENOR/2022/06N03/740) per 17.968,50 €, IVA inclòs. Actualment en redacció.

(7) PREVISIÓ D'EXECUCIÓ

Durant el 2023 es preveu licitar i adjudicar el contracte d'obres

(1) Codi de proposta d'inversió

(2) Data d'emissió del present document

(3) Centre directiu que posseeix les competències en la matèria del projecte

(4) Proposta ciutadana que va resultar guanyadora per a la inversió en la fase de suports

(5) Proposta ciutadana que serà executada una vegada realitzat l'informe de viabilitat. Comentar si s'ha produït algun canvi en la formulació de la proposta ciutadana i, en el seu cas, justificar-lo.

(6) Indicar les diferents actuacions preparatòries que s'hagen dut a terme per l'òrgan competent en ordre a executar el projecte

(7) Previsió de futures actuacions que es vagen a realitzar amb indicació del termini aproximat

(8) Signatura

(8) SIGNATURA ÒRGAN COMPETENT

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS GVA