

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

(Actuaciones preparatorias realizadas hasta el 31 de julio de 2022)

(1) ID

49

(2) FECHA

03/10/2022

(3) CENTRO DIRECTIVO COMPETENTE

D.G. QUALITAT, REHABILITACIÓ I EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA

(4) PROPUESTA CIUDADANA INICIAL

Rehabilitació del conjunt històric del Molinar amb projecte museogràfic per a convertir la 'Fàbrica dels Solers' en centre d'interpretació de l'origen de la industrialització valenciana.

(5) PROYECTO PRESUPUESTADO

Rehabilitació de l'antiga fàbrica 'Els Solers' del BIC: El Molinar d'Alcoi.

Execució de les obres de Rehabilitació de la "Fàbrica de Els Solers" i consolidació de les fàbriques de primera aigua del Molinar.

(6) ACTUACIONES PREPARATORIAS

El projecte inicial va ser aprovat per l'Ajuntament en 2019.

En 2021 l'Ajuntament encarregà la redacció del Projecte modificat del Centre d'Interpretació de la Societat Industrial en el Conjunt Històric del Molinar, per a refondre el projecte museogràfic i el projecte d'arquitectura.

Actualment, el projecte de 2021 està pendent de subsanació de l'informe emès per l'Oficina de Supervisió de Projectes de la Generalitat Valenciana i de la posterior autorització corresponent de la Conselleria de Cultura.

(7) PREVISIÓN DE EJECUCIÓN

Aprovació del projecte per la Generalitat: 2022

Contractació de l'execució del Projecte: 2023

Inici d'Obres: 2023

Durada de les obres: 8 mesos

Finalització de les obres: 2024

Pressupost estimat de l'obra: 1.200.000 euros IVA inclós (PEM: 833.391,21 euros)

(1) Código de propuesta de inversión

(2) Fecha de emisión del presente documento

(3) Centro directivo que posee las competencias en la materia del proyecto

(4) Propuesta ciudadana que resultó ganadora para la inversión en la fase de apoyos

(5) Propuesta ciudadana que será ejecutada una vez realizado el informe de viabilidad. Comentar si se ha producido algún cambio en la formulación de la propuesta ciudadana y, en su caso, justificarlo.

(6) Indicar las diferentes actuaciones preparatorias que se hayan llevado a cabo por el órgano competente en orden a ejecutar el proyecto

(7) Previsión de futuras actuaciones que se vayan a realizar con indicación del plazo aproximado

(8) Firma

(8) FIRMA ÓRGANO COMPETENTE