

# INFORME DE SEGUIMENT DEL PROJECTE

(Actuacions preparatòries realitzades fins a desembre de 2022)

(1) ID 191

(2) DATA 15/12/2022

(3) CENTRE DIRECTIU COMPETENT

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI

(4) PROPOSTA CIUTADANA INICIAL

REHABILITACIÓ DE LA CARTOIXA DE VALLDECRIST

(5) PROJECTE PRESSUPOSTAT

La proposta, formulada per l'Associació Cultural Cartoixa de Valldecríst, pretén la rehabilitació d'aquest Bé d'Interés Cultural i es va pressupostar en 385.000 €.

(6) ACTUACIONS PREPARATÒRIES

Durant l'any 2022 s'ha tramitat la contractació del Redacció d projecte, direcció d'obra, direcció de l'execució i coordinació de seguretat i salut, més redacció de projecte arqueològic, supervisió arqueològica i elaboració de documentació de seguiment arqueològic, per la consolidació de murs i actuacions prioritàries del Pla director (CMAYOR/2022/06Y03/139), per un import de licitació de 86.761,84 €. Actualment s'estan completant els tràmits d'adjudicació.

(7) PREVISIÓ D'EXECUCIÓ

Es preveu la redacció del projecte i altres documents tècnics, així com la posterior licitació de les obres en 2023

- (1) Codi de proposta d'inversió
- (2) Data d'emissió del present document
- (3) Centre directiu que posseeix les competències en la matèria del projecte
- (4) Proposta ciutadana que va resultar guanyadora per a la inversió en la fase de suports
- (5) Proposta ciutadana que serà executada una vegada realitzat l'informe de viabilitat. Comentar si s'ha produït algun canvi en la formulació de la proposta ciutadana i, en el seu cas, justificar-lo.
- (6) Indicar les diferents actuacions preparatòries que s'hagen dut a terme per l'òrgan competent en ordre a executar el projecte
- (7) Previsió de futures actuacions que es vagen a realitzar amb indicació del termini aproximat
- (8) Signatura

(8) SIGNATURA ÒRGAN COMPETENT

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS GVA