

INFORME DE SEGUIMENT DEL PROJECTE

(Actuacions preparatòries realitzades fins a desembre de 2022)

(1) ID

692

(2) DATA

15/12/2022

(3) CENTRE DIRECTIU COMPETENT

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI

(4) PROPOSTA CIUTADANA INICIAL

RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ SALES DE COL·LECCIÓ PERMANENTE DEL MUBAV

(5) PROJECTE PRESSUPOSTAT

Aquest projecte, proposat per l'Associació Amics del Museu de Belles Arts de València, demanava l'actualització de la il·luminació de les sales de la col·lecció permanent i ascendia a 185.518 euros.

(6) ACTUACIONS PREPARATÒRIES

Expedient CMAYOR/2022/06Y03/299

Aprovació d'inici d'expedient el 5/10/22

L'òrgan de contractació va formular la proposta d'adjudicació el 18/11 per import de 152 mil euros

(7) PREVISIÓ D'EXECUCIÓ

Execució del subministrament (primer trimestre de 2023)

Instal·lació de les noves làmpares LED en les sales del Museu (al llarg de 2023)

- (1) Codi de proposta d'inversió
- (2) Data d'emissió del present document
- (3) Centre directiu que posseeix les competències en la matèria del projecte
- (4) Proposta ciutadana que va resultar guanyadora per a la inversió en la fase de suports
- (5) Proposta ciutadana que serà executada una vegada realitzat l'informe de viabilitat. Comentar si s'ha produït algun canvi en la formulació de la proposta ciutadana i, en el seu cas, justificar-lo.
- (6) Indicar les diferents actuacions preparatòries que s'hagen dut a terme per l'òrgan competent en ordre a executar el projecte
- (7) Previsió de futures actuacions que es vagen a realitzar amb indicació del termini aproximat
- (8) Signatura

(8) SIGNATURA ÒRGAN COMPETENT