

INFORME DE SEGUIMENT DEL PROJECTE

(Actuacions preparatòries realitzades fins al desembre de 2022)

(1) ID

19

(2) DATA

15/12/2022

(3) CENTRE DIRECTIU COMPETENT

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI

(4) PROPOSTA CIUTADANA INICIAL

REHABILITAR EL MONESTIR DE SANTA MARÍA DE LA VALLDIGNA

(5) PROJECTE PRESSUPOSTAT

La proposta de realitzar obres de rehabilitació al Monestir de Santa María de la Valldigna compta amb un pressupost total de 315.000 euros en el programa pressupostari 454.10 dividit entre les anualitats de 2022 i 2023.

(6) ACTUACIONS PREPARATÒRIES

Durant l'any 2022 s'ha adjudicat el contracte de serveis per a l'adequació de projecte existent, així com la direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut i seguiment arqueològic en el Monestir de Santa María de la Valldigna (CMENOR/2022/06N03/248_AT000) per 12.705,00 €, IVA inclòs. Estem pendents de l'entrega dels treballs contractats.

(7) PREVISIÓ D'EXECUCIÓ

Durant el 2023 es preveu licitar i adjudicar el contracte d'obres amb càrrec al pressupost participatiu

- (1) Codi de proposta d'inversió
- (2) Data d'emissió del present document
- (3) Centre directiu que posseeix les competències en la matèria del projecte
- (4) Proposta ciutadana que va resultar guanyadora per a la inversió en la fase de suports
- (5) Proposta ciutadana que serà executada una vegada realitzat l'informe de viabilitat. Comentar si s'ha produït algun canvi en la formulació de la proposta ciutadana i, en el seu cas, justificar-lo.
- (6) Indicar les diferents actuacions preparatòries que s'hagen dut a terme per l'òrgan competent en ordre a executar el projecte
- (7) Previsió de futures actuacions que es vagen a realitzar amb indicació del termini aproximat
- (8) Signatura

(8) SIGNATURA ÒRGAN COMPETENT